

Inspektionsprotokollets sammandragsblankett för ventilationsanläggningar

Innan slutsynen sparas blanketten i e-tjänsten

En kopia ges vid slutsynen för ventilationsanläggningar

Bygglövsbeteckning		
Adress		Åtgärd
Den som påbörjar byggprojektet		tfn
Ventilationsarbetsplanerare		tfn
Ventilationsarbetsledare		tfn
Avgränsat ansvarsområde för ventilationsarbetsledare		tfn
Inspektion av arbetsskede/Ansvarsperson		datum
		Kontrasignering Underskrift
Beredskap för inledande av ventilationsarbeten: bygglov i kraft, planerna stämplade Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Inledande möte för ventilationen har hållits Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Kanalinstallationerna har inspekterats (upphängning, fogar, rengörbarhet) Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationsanläggningarnas täthet har konstaterats Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Installationen av brandspjällen har granskats och installationsintyg upprättats Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Värme- och brandisoleringarna har granskats Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationssystemets rengörbarhet har granskats Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationssystemets renhet har granskats Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationens slutanordningar har granskats (inlopps- och utloppsventiler) Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Luftmängden har mätts och reglerats (protokoll) Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationssystemets specifika eleffekt (SFP-tal) har mätts Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationsprodukternas ändamålsenlighet har granskats Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Funktionsprover har genomförts godkänt Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ljudnivåmätningar har utförts Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ändringar under byggnadsarbetet har dokumenterats i planerna Ansvarsperson ☐ vent.planerare		
Ändringar i energiutredningen har presenterats för huvudplaneraren Ansvarsperson ☐ vent.planerare		
Bruks- och underhållsanvisningarna med materialintyg har överlätit Ansvarsperson ☐ vent.planerare		
Ventilationsarbetet enligt planerna och kan tas i bruk Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationsslutsyn partiell (ibruktagande) kan hållas Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Ventilationsslutsyn kan hållas Ansvarsperson ☐ vent.arb.led.		
Kommentarer		