

Sammandragsblankett för inspektionsprotokollet för vatten- och avloppsanordningar

Innan slutsynen sparas blanketten

En kopia ges vid slutsynen för vatten- och avloppsanordningar

Bygglövsbeteckning		
Adress		Åtgärd
Den som påbörjar byggprojektet		tfn
FVA-planerare		tfn
FVA-arbetsledare yttre installationer		tfn
FVA-arbetsledare inre installationer		tfn
Avgränsat ansvarsområde för FVA-arbetsledare		tfn
Inspektion av arbetsskede/Ansvarsperson (*ytterligare information och anvisningar i Vesi- ja viemärlaitteistot -opas / talotekniikkainfo.fi)		Kontrasignering datum Underskrift
Beredskap för inledande av FVA-arbeten: bygglov i kraft, planerna stämplade Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
FVA-inledningsmöte har hållits Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Yttre avloppen har granskats (installationer och fyllning) Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Spill- och dagvattenbrunnarna har granskats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Bottenavloppen har granskats (fogar, upphängning, fyllning) Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Avloppen i alla våningar har granskats (fogar, upphängning) Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Pumpstationer och avskiljare har justerats och granskats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Spillvattenanordningens täthet har konstaterats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Tätheten hos dagvattenavloppen på insidan har konstaterats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Vattenanordningens täthet har konstaterats (tryckprov) Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Vattenanordningarna och strålsamlarna har spolats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Bruksvattenflödena cirkulationsröret har reglerats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Vattenanordningarnas tryck och vattenarmaturernas flöden har mätts Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Väntetiden för varmt bruksvatten har mätts Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
*Vattenmätarnas funktion har granskats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Brand-, kondens-, värme- och ljudisoleringarna har granskats Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Ljudnivåmätningar har utförts Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Funktionsprover har utförts godkänt Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
De ändringar som gjorts i byggskedet har dokumenterats i planerna Ansvarsperson ☐ FVA-planerare		
Ändringar i energiutredningen har presenterats för huvudplaneraren Ansvarsperson ☐ FVA-planerare		
Bruks- och underhållsanvisningar med materialintyg har överlämnats Ansvarsperson ☐ FVA-planerare		
FVA-arbetet enligt planerna och kan tas i bruk Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
FVA-slutsyn partiell (ibruktagande) kan hållas Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
FVA-slutsyn kan hållas Ansvarsperson ☐ FVA-arbetsled.		
Kommentarer		